

30 dage efter montering

Varenr/placering: _____

Inspektionsansvarlig: _____

Dato: _____

	Afkrydsning	Bemærkninger
Samtlige skruer og bolte er gennemgået og efterspændt. Konstruktionens samlinger slutter tæt.		
Alt træværk er gennem for splinter. Evt. splinter er slebet bort.		
Inspektion af systemets stabilitet er gennemført. Samtlige stolper skal efterstampes.		